

| 作业代码 | 作业名称 | 开始 | 完成 | 责任部门 | 审批部门 | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------|-------|---------------------------------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | | | | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 舟山绿色石化基地暨浙江石化炼化一体化项目报批及建设计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目里程碑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M1110 | 舟山绿色石化基地总体规划编制开始 | 14-11-03 | 18-12-31 | | | ◆ 舟山绿色石化基地总体规划编制开始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4010 | 一期场地围垦工程开工 | 15-06-15* | | | | ◆ 一期场地围垦工程开工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4210 | 总体设计开工 | 15-09-07 | | | | ◆ 总体设计开工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4610 | 工艺专利商确定 | | 15-10-30 | | | ◆ 工艺专利商确定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M4710 | 可行性研究报告编制完成 | | 16-02-29 | | | ◆ 可行性研究报告编制完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5120 | 长周期设备采购开始 | 16-03-01 | | | | ◆ 长周期设备采购开始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M5210 | 舟山绿色石化基地总体规划 - 省发改委批复 | | 16-03-31 | | | ◆ 舟山绿色石化基地总体规划：省发改委批复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6110 | 详细设计开始 | 16-04-01 | | | | ◆ 详细设计开始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6210 | 第一批长周期设备采购订单签订 | | 16-05-03 | | | ◆ 第一批长周期设备采购订单签订 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6410 | 项目环评审批 | | 16-05-13 | | | ◆ 项目环评审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M6510 | 项目申请报告政府核准 | | 16-06-15 | | | ◆ 项目申请报告政府核准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7110 | 一期项目用地开始交付 | 16-06-30 | | | | ◆ 一期项目用地开始交付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7120 | 第一批详勘报告提交 | | 16-08-30 | | | ◆ 第一批详勘报告提交 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7130 | 一期项目用地接收完毕 | | 16-09-30 | | | ◆ 一期项目用地接收完毕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M7910 | 建设期码头投用 | 16-10-04 | | | | ◆ 建设期码头投用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8110 | 施工开始 | 16-10-05 | | | | ◆ 施工开始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8240 | 桩基施工完成 | | 17-03-31 | | | ◆ 桩基施工完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8290 | 钢结构施工完成 | | 17-08-31 | | | ◆ 钢结构施工完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8340 | 设备安装完成 | | 18-01-31 | | | ◆ 设备安装完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8350 | 所有设备材料现场到货 | | 18-02-28 | | | ◆ 所有设备材料现场到货 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8510 | 海水淡化装置具备开车条件 | 18-04-01* | | | | ◆ 海水淡化装置具备开车条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8520 | 管道安装完成 | | 18-06-30 | | | ◆ 管道安装完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8530 | 装置变电所授电 | 18-06-30 | | | | ◆ 装置变电所授电 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8540 | 原油码头及管道投用 | 18-06-30* | | | | ◆ 原油码头及管道投用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8550 | 消防站投用 | 18-06-30* | | | | ◆ 消防站投用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8560 | 原油罐区投用 | 18-06-30* | | | | ◆ 原油罐区投用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8570 | 电仪安装完成 | | 18-07-31 | | | ◆ 电仪安装完成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M8910 | 全部生产装置机械竣工 | | 18-09-30 | | | ◆ 全部生产装置机械竣工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M9110 | 具备开车条件 | | 18-12-31 | | | ◆ 具备开车条件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 舟山绿色石化基地报批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 规划专题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1110 | 舟山绿色石化基地总体规划编制 | 14-11-03* | 15-12-31 | 舟山市发改委 | 省发改委 | ■ 舟山绿色石化基地总体规划编制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1210 | 舟山市国民经济和社会十二五发展规划 | 14-11-03 | 14-12-31 | 舟山市发改委 | 舟山市人大 | ■ 舟山市国民经济和社会十二五发展规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1310 | 浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030年） | 14-11-03 | 14-12-31 | 舟山市规划局 | 省政府 | ■ 浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1410 | 岱山县域总体规划修编（2007-2020年） | 15-01-01 | 15-12-31 | 省住建厅，舟山市住建局，岱山县政... | 省政府 | ■ 岱山县域总体规划修编（2007-2020年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1510 | 舟山群岛新区大型绿色炼化一体化基地建设地址比选研究报告 | 15-01-01 | 15-03-31 | 舟山市发改委 | | ■ 舟山群岛新区大型绿色炼化一体化基地建设地址比选研究报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B1610 | 舟山石化基地产业发展规划 | 14-11-03 | 15-05-29 | 舟山市发改委 | | ■ 舟山石化基地产业发展规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环评专题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2110 | 舟山市环境保护十二五规划 | 14-11-03 | 14-12-31 | 舟山市发改委，舟山市环保局 | | ■ 舟山市环境保护十二五规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2210 | 舟山市环境功能区划调整 | 15-01-01 | 15-10-30 | 省环保厅，舟山市环保局 | 省政府 | ■ 舟山市环境功能区划调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2310 | 舟山市近岸海域环境功能区划调整 | 15-01-01 | 15-10-30 | 省环保厅，舟山市环保局 | 省政府 | ■ 舟山市近岸海域环境功能区划调整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2410 | 舟山市水环境功能区划 | 14-11-03 | 14-12-31 | 省环保厅，舟山市环保局 | 省政府 | ■ 舟山市水环境功能区划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B2510 | 基地规划环境影响评价 | 15-04-01 | 16-03-31 | 省环保厅，舟山市环保局 | 国家环保部 | ■ 基地规划环境影响评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海洋专题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3110 | 舟山市海洋环境保护十二五规划 | 14-11-03 | 14-12-31 | 舟山市发改委，舟山市海洋局 | | ■ 舟山市海洋环境保护十二五规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3210 | 《浙江省海岛保护规划》（舟山、岱山） | 15-01-01 | 15-12-31 | 省海洋局，舟山市海洋局 | 省政府 | ■ 《浙江省海岛保护规划》（舟山、岱山） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3310 | 《浙江省海洋功能区划（2011-2020）》（舟山海域）修改方案 | 15-01-01 | 15-12-31 | 省海洋局，舟山市海洋局 | 国务院 | ■ 《浙江省海洋功能区划（2011-2020）》（舟山海域）修改方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B3410 | 基地海域使用、用海计划（含无人岛填海连岛工程） | 15-08-03 | 16-03-31 | 省海洋局，舟山市海洋局 | 国务院 | ■ 基地海域使用、用海计划（含无人岛填海连岛工程） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国土专题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4110 | 舟山土地利用总体规划（2006-2020年）修改（2013年） | 14-11-03 | 14-12-31 | 舟山市国土局 | 省政府 | ■ 舟山土地利用总体规划（2006-2020年）修改（2013年） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B4210 | 岱山县土地总体利用规划（2006-2020年）（2013年修改版）审批 | 15-01-01 | 15-10-30 | 省国土厅，舟山市国土局，岱山县政... | 省政府 | ■ 岱山县土地总体利用规划（2006-2020年）（2013年修改版）审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林业专题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| ■ 已完成工作 ■ 关键工作 ■ 剩余工作 ◆ 里程碑 | 备注：1、园区单项工程包括：园区公用工程、原油码头、原油管线、原油罐区、园区码头和海水淡化等需要单独报建； 2、按照项目需求，220KV输变电工程应至少在本项目具备开车条件前6个月投用。 | 中国寰球工程公司承制（2015年7月） |
|--------------------------------------|--|---------------------|

| 作业代码 | 作业名称 | 开始 | 完成 | 责任部门 | 审批部门 | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|--------------------|------------|--|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | | | | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| B5110 | 林地（含国家一级生态公益林）占用审批 | 15-01-01 | 16-05-31 | 省林业厅, 舟山市农林委 | 国家林业局 | ■ 林地（含国家一级生态公益林）占用审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港航专题 | | 15-01-01 | 15-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5610 | 宁波-舟山港口总体规划环评 | 15-01-01 | 15-12-31 | 省港航局, 舟山市港航局, 省环保厅 | 国家环保部 | ■ 宁波-舟山港口总体规划环评 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B5710 | 宁波-舟山港口总体规划修编 | 15-01-01 | 15-12-31 | 省港航局, 舟山市港航局 | 国家交通运输部 | ■ 宁波-舟山港口总体规划修编 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其它专题 | | 15-01-01 | 15-10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6110 | 军事设施保护意见 | 15-01-01 | 15-10-30 | 岱山县政府 | 省军区 | ■ 军事设施保护意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B6210 | 考古调查勘探 | 15-01-01 | 15-10-30 | 岱山县政府 | 省文物局 | ■ 考古调查勘探 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总体发展规划审批 | | 16-01-04 | 16-03-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B9110 | 舟山绿色石化基地总体发展规划 - 审批 | 16-01-04 | 16-03-31 | 舟山市发改委 | 省发改委 | ■ 舟山绿色石化基地总体发展规划 - 审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B9120 | 舟山绿色石化基地总体发展规划 - 省发改委批复 | 16-01-04 | 16-03-31 | 舟山市发改委 | 省发改委 | ◆ 舟山绿色石化基地总体发展规划 - 省发改委批复 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一期场地报批 | | 15-01-01 | 15-10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一期场地矿山开采 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水利专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K1110 | 一期采矿水土保持方案 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市水利局 | ■ 一期采矿水土保持方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 采矿专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2210 | 项目区域采矿权设置方案 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市国土局 | ■ 项目区域采矿权设置方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2310 | 矿区普通建筑石料矿地质勘察报告 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市国土局 | ■ 矿区普通建筑石料矿地质勘察报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2410 | 矿区普通建筑石料采矿权评估报告 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市国土局 | ■ 矿区普通建筑石料采矿权评估报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K2510 | 矿区普通建筑石料矿开采项目环境影响技术评估报告 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 岱山县政府 | ■ 矿区普通建筑石料矿开采项目环境影响技术评估报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林业专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K3110 | 林地占用审批 | 15-01-01 | 15-06-30 | 舟山市农林委 | 省林业厅 | ■ 林地占用审批 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全生产专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K4110 | 普通建筑石料矿安全预评价 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 岱山县政府 | ■ 普通建筑石料矿安全预评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K4210 | 矿产资源开发利用与安全设施设计方案 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 岱山县政府 | ■ 矿产资源开发利用与安全设施设计方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一期场地围填海 | | 15-01-01 | 15-10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项可研总报告 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1110 | 一期填海可研报告 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 岱山县政府 | ■ 一期填海可研报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水利专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T2110 | 一期填海水土保持方案 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市水利局 | ■ 一期填海水土保持方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海洋专题 | | 15-06-01 | 15-10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3110 | 一期填海工程9个项目海域使用论证审批、出让 | 15-06-01 | 15-10-30 | 岱山县政府, 舟山市海洋局 | 省海洋局 | ■ 一期填海工程9个项目海域使用论证审批、出让 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3210 | 一期填海环评 | 15-06-01 | 15-10-30 | 岱山县政府, 舟山市海洋局 | 省海洋局 | ■ 一期填海环评 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国土专题 | | 15-01-01 | 15-10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T4110 | 一期土地计划指标 | 15-01-01 | 15-10-30 | 舟山市国土局 | 省国土厅 | ■ 一期土地计划指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T4210 | 一期耕地占补平衡指标 | 15-01-01 | 15-10-30 | 舟山市国土局 | 省国土厅 | ■ 一期耕地占补平衡指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港航专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5110 | 工程临时码头、航道、锚地方案设计 | 15-01-01 | 15-06-30 | 舟山市港航局 | 省交通厅、市港航局 | ■ 工程临时码头、航道、锚地方案设计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T5210 | 《航道通航条件影响评价报告》、《涉航建筑物许可》 | 15-01-01 | 15-06-15 | 舟山市港航局 | 省港航局、市港航局 | ■ 《航道通航条件影响评价报告》、《涉航建筑物许可》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海事专题 | | 15-01-01 | 15-06-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T6110 | 工程临时码头工程通航安全影响论证报告 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市海事局 | ■ 工程临时码头工程通航安全影响论证报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T6210 | 工程临时码头工程通航安全评估报告 | 15-01-01 | 15-06-30 | 岱山县政府 | 舟山市海事局 | ■ 工程临时码头工程通航安全评估报告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浙江石化4000万吨炼化一体化项目报批 | | 15-04-01 | 16-06-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可研报告、申请报告 | | 15-06-05 | 16-04-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1010 | 确定项目产品方案、总加工流程、总图规划（包括原油码头、路由管线）初步方案 | 15-06-05* | 15-08-31 | 项目业主 | | ■ 确定项目产品方案、总加工流程、总图规划（包括原油码头、路由管线）初步方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1060 | 项目可行性研究报告编制 | 15-07-15* | 15-10-30 | 项目业主 | | ■ 项目可行性研究报告编制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1070 | 项目申请报告编制 | 15-11-02 | 16-02-29 | 项目业主 | 省发改委 | ■ 项目申请报告编制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1080 | 项目申请报告（含可研）评估 | 16-03-01 | 16-04-29 | 省发改委 | 省发改委 | ■ 项目申请报告（含可研）评估 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地、选址专题 | | 15-09-01 | 16-05-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3210 | 项目规划选址意见 | 15-09-01 | 16-05-31 | 项目业主, 舟山市住建局 | 省住建厅 | ■ 项目规划选址意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3310 | 项目用地预审意见 | 16-01-04 | 16-05-31 | 项目业主, 舟山市国土局 | 省国土厅 | ■ 项目用地预审意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稳评专题 | | 15-09-01 | 16-04-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X2710 | 项目社会稳定性影响评估意见 | 15-09-01 | 16-04-29 | 项目业主 | 舟山市政府 | ■ 项目社会稳定性影响评估意见 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环评专题 | | 15-04-01 | 16-05-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1110 | 项目环境影响评价 | 15-04-01* | 16-05-13 | 项目业主, 省环保厅 | 国家环保部 | ■ 项目环境影响评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X1210 | 海洋环境影响评价 | 15-04-01* | 16-05-13 | 项目业主, 舟山市海洋局, 省海洋局 | 国家海洋局 | ■ 海洋环境影响评价 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力专题 | | 15-07-01 | 15-11-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3610 | 电力接入系统可行性论证 | 15-07-01 | 15-11-30 | 项目业主 | 省能源局、省电力公司 | ■ 电力接入系统可行性论证 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X3710 | 输变电工程专项可行性研究 | 15-07-01 | 15-11-30 | 项目业主 | 省能源局、省电力公司 | ■ 输变电工程专项可行性研究 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海洋专题 | | 15-08-03 | 16-03-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 作业代码 | 作业名称 | 开始 | 完成 | 责任部门 | 审批部门 | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
| | | | | | | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
| P1140 | 长周期设备运输交付 | 17-11-01 | 18-01-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4110 | 普通设备及材料采购 | 16-06-01 | 18-02-28 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P4120 | 地管采购及交付 | 16-09-01 | 16-12-30 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施工、试车及开车 | | 16-06-30 | 18-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1110 | 一期项目场地交付（达到全厂地耐力）、开工 | 16-06-30 | 16-09-30 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1210 | 一期项目现场临建 | 16-08-01 | 16-11-30 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1310 | 一期项目场地详勘 | 16-08-01 | 16-10-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2110 | 桩基 | 16-10-05 | 17-03-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2210 | 地管及基础 | 16-11-01 | 17-08-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2260 | 钢结构安装 | 17-03-01 | 17-08-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3110 | 设备安装 | 17-07-04 | 18-01-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3210 | 管道安装 | 17-08-01 | 18-06-30 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3310 | 电仪安装 | 17-11-01 | 18-07-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3810 | 吹扫试压 | 18-05-02 | 18-09-30 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4110 | 机械竣工 | | 18-09-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C8110 | 联动试车 | 18-10-04 | 18-12-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C9110 | 生产准备 | 18-10-04 | 18-12-31 | 项目业主 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C9210 | 具备开车条件 | | 18-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



- ◆ 机械竣工
- 联动试车
- 生产准备
- ◆ 具备开车条件